



Cuenta Pública  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005134.


Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)


| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                                    | Ubicación                         | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción   | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                                  | (6)                               | (7)                   | (8)               | (9)                    | (10)                         | (11)       | (12)        | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 02      | 03         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable                                                | Barajas                           | 40 personas           | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 750,000.00                | \$ -       | \$ 116.53   | \$ 749,883.47                | \$ 749,883.47        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación de vialidades y caminos (bacheo) San Felipe Coamango                                  | San Felipe Coamango               | 1400 personas         | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 150,000.00                | \$ -       | \$ 200.54   | \$ 149,799.46                | \$ 149,799.46        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación de vialidades y caminos (bacheo) Dongu-Santa María                                    | Dongu-Santa María                 | 1200 personas         | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 160,000.00                |            | \$ 234.24   | \$ 159,765.76                | \$ 159,765.76        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación de vialidades y caminos (bacheo) San Francisco de las Tablas                          | San Francisco de las Tablas       | 790 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 78,486.86                 | \$ -       | \$ 160.89   | \$ 78,325.97                 | \$ 78,325.97         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación de vialidades y caminos (bacheo) Cabecera Municipal                                   | Cabecera Municipal                | 550 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 140,000.00                | \$ -       | \$ 11.86    | \$ 139,988.14                | \$ 139,988.14        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento hidráulico en calle principal                                              | Danxho                            | 25 personas           | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 950,000.00                | \$ -       | \$ 431.81   | \$ 949,568.19                | \$ 949,568.19        | \$ -              | 100%                                  |
| 03        | 03      | 05         | 01       | 01          | 04       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación de electrificación en calle Las fuentes                                                   | Dongu                             | 125 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 520,000.00                | \$ -       | \$ 1,049.11 | \$ 518,950.89                | \$ 518,950.89        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Cerro de Bonche, en la comunidad de Dongu | Dongu                             | 125 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,000,000.00              | \$ -       | \$ 795.41   | \$ 999,204.59                | \$ 999,204.59        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 03         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable                                                | Tenjay                            | 220 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,000,000.00              | \$ -       | \$ 695.26   | \$ 999,304.74                | \$ 999,304.74        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de aula en escuela primaria "José María Velasco"                                        | Ejido de Barajas (Hacienda Vieja) | 60 personas           | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 565,000.00                | \$ -       | \$ 97.28    | \$ 564,902.72                | \$ 564,902.72        | \$ -              | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA



  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ



  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL



  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y D.U  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005135

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                              | Ubicación                   | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación  | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación    | Reducción   | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                            | (6)                         | (7)                   | (8)               | (9)                   | (10)                         | (11)          | (12)        | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de barda perimetral en escuela primaria Reforma Agraria           | La Concepción               | 32 personas           | Contrato          | Adjudicación Directa  | \$ 366,543.14                | \$ -          | \$ 23.38    | \$ 366,519.76                | \$ 366,519.76        | \$ -              | 100%                                  |
| 03        | 03      | 05         | 01       | 01          | 04       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación de electrificación 2da manzana.                                     | La Esperanza                | 25 personas           | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 600,000.00                | \$ -          | \$ 1,430.60 | \$ 598,569.40                | \$ 598,569.40        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de techumbre en preescolar Alfredo Nobel                          | La Ladera                   | 35 personas           | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 850,000.00                | \$ -          | \$ 187.86   | \$ 849,812.14                | \$ 849,812.14        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento en camino principal rumbo a Monte de Peña            | La Palma                    | 100 personas          | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 915,071.56                | \$ -          | \$ 1,090.86 | \$ 913,980.70                | \$ 913,980.70        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 03         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de red de distribución de agua Potable y tanque de almacenamiento | Las Ánimas                  | 550 personas          | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 1,200,000.00              | \$ -          | \$ 560.14   | \$ 1,199,439.86              | \$ 1,199,439.86      | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 03       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de guarniciones y banquetas en Avenida San Felipe                 | San Felipe Coamango         | 2500 personas         | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 1,500,000.00              | \$ -          | \$ 1,042.00 | \$ 1,498,958.00              | \$ 1,498,958.00      | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 03       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de banquetas en Bo. Segundo, Sendero Otomí                        | San Felipe Coamango         | 1000 personas         | Contrato          | Adjudicación Directa  | \$ 350,000.00                | \$ -          | \$ 0.69     | \$ 349,999.31                | \$ 349,999.31        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 03       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de guarniciones y banquetas en Bo. Segundo calle Azalea           | San Felipe Coamango         | 1000 personas         | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 750,000.00                | \$ -          | \$ 3.94     | \$ 749,996.06                | \$ 749,996.06        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 04       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de sanitarios públicos en plaza pública                           | San Felipe Coamango         | 1000 personas         | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 950,000.00                | \$ -          | \$ 276.39   | \$ 949,723.61                | \$ 949,723.61        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 03         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en Bo. Satélite          | San Francisco de las Tablas | 60 personas           | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 900,000.00                | \$ 200,000.00 | \$ 3.95     | \$ 1,099,996.05              | \$ 1,099,996.05      | \$ -              | 100%                                  |

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ

CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005136

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                 | Ubicación                   | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                               | (6)                         | (7)                   | (8)               | (9)                    | (10)                         | (11)       | (12)      | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 05      | 02         | 01       | 01          | 05       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de módulo sanitario en telebachillerato                              | San Francisco de las Tablas | 60 personas           | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 950,000.00                | \$ -       | \$ 104.19 | \$ 949,895.81                | \$ 949,895.81        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en Calle Los Pinos | San Juan Tuxtepec           | 1000 personas         | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,000,000.00              | \$ -       | \$ 900.27 | \$ 999,099.73                | \$ 999,099.73        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 03         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Bo. Primero              | San Juan Tuxtepec           | 5141 personas         | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,000,000.00              | \$ -       | \$ 127.48 | \$ 999,872.52                | \$ 999,872.52        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento hidráulico en acceso al panteón municipal               | San Juan Tuxtepec           | 5141 personas         | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,389,240.23              | \$ -       | \$ 781.39 | \$ 1,388,458.84              | \$ 1,388,458.84      | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de un aula en escuela primaria                                       | Santa María                 | 249 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 565,000.00                | \$ -       | \$ 587.95 | \$ 564,412.05                | \$ 564,412.05        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 05         | 01       | 01          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de fosas sépticas en la localidad de Cadenquí                        | Cadenquí                    | 250 personas          | Administración    |                        | \$ 437,926.10                | \$ -       | \$ 53.81  | \$ 437,872.29                | \$ 437,872.29        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 05         | 01       | 01          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de fosas sépticas en la localidad de El Chabacano                    | El Chabacano                | 100 personas          | Administración    |                        | \$ 197,442.44                | \$ -       | \$ 89.61  | \$ 197,352.83                | \$ 197,352.83        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 05         | 01       | 01          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de fosas sépticas en la localidad de Ejido de Barajas                | Ejido de Barajas            | 150 personas          | Administración    |                        | \$ 312,533.00                | \$ -       | \$ 2.11   | \$ 312,530.89                | \$ 312,530.89        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 05         | 01       | 01          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de fosas sépticas en la localidad de La Palma                        | La Palma                    | 125 personas          | Administración    |                        | \$ 218,963.05                | \$ -       | \$ 132.58 | \$ 218,830.47                | \$ 218,830.47        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 05         | 01       | 01          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de fosas sépticas en la localidad de La Concepción                   | La Concepción               | 75 personas           | Administración    |                        | \$ 134,161.83                | \$ -       | \$ 99.75  | \$ 134,062.08                | \$ 134,062.08        | \$ -              | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA



TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U.  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública 2022  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005137

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                                      | Ubicación                   | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                                    | (6)                         | (7)                   | (8)               | (9)                  | (10)                         | (11)       | (12)      | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 02      | 05         | 01       | 01          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de fosas sépticas en la localidad de La Ladera                                            | La Ladera                   | 30 personas           | Administración    |                      | \$ 84,801.22                 | \$ -       | \$ 39.32  | \$ 84,761.90                 | \$ 84,761.90         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 03      | 02         | 01       | 01          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación de Centro de Salud mediante construcción de fosa séptica en la localidad de San Gabriel | San Gabriel                 | 1000 personas         | Administración    |                      | \$ 64,172.36                 | \$ -       | \$ 178.81 | \$ 63,993.55                 | \$ 63,993.55         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de El Quinte                                 | El Quinte                   | 237 personas          | Administración    |                      | \$ 150,000.00                |            | \$ 9.90   | \$ 149,990.10                | \$ 149,990.10        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de San Gabriel                               | San Gabriel                 | 235 personas          | Administración    |                      | \$ 150,000.00                |            | \$ 286.18 | \$ 149,713.82                | \$ 149,713.82        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de El Puerto                                 | El Puerto                   | 198 personas          | Administración    |                      | \$ 150,000.00                |            | \$ 113.64 | \$ 149,886.36                | \$ 149,886.36        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de San José Ampabi                           | San José Ampabi             | 116 personas          | Administración    |                      | \$ 100,000.00                |            | \$ 49.62  | \$ 99,950.38                 | \$ 99,950.38         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Las Ánimas                                | Las Ánimas                  | 137 personas          | Administración    |                      | \$ 100,000.00                |            | \$ 49.62  | \$ 99,950.38                 | \$ 99,950.38         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de San Francisco de las Tablas               | San Francisco de las Tablas | 266 personas          | Administración    |                      | \$ 150,000.00                | \$ -       | \$ 60.35  | \$ 149,939.65                | \$ 149,939.65        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Damaté                                    | Damaté                      | 145 personas          | Administración    |                      | \$ 100,000.00                | \$ -       | \$ 367.60 | \$ 99,632.40                 | \$ 99,632.40         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Barajas                                   | Barajas                     | 140 personas          | Administración    |                      | \$ 150,000.00                | \$ -       | \$ 197.60 | \$ 149,802.40                | \$ 149,802.40        | \$ -              | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA



TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U.  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005138

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                | Ubicación           | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                              | (6)                 | (7)                   | (8)               | (9)                  | (10)                         | (11)       | (12)      | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Macavaca            | Macavaca            | 195 personas          | Administración    |                      | \$ 150,000.00                | \$ -       | \$ 197.60 | \$ 149,802.40                | \$ 149,802.40        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Ejido de Barajas    | Ejido de Barajas    | 175 personas          | Administración    |                      | \$ 150,000.00                | \$ -       | \$ 197.60 | \$ 149,802.40                | \$ 149,802.40        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de El Chabacano        | El Chabacano        | 237 personas          | Administración    |                      | \$ 100,000.00                |            | \$ 641.76 | \$ 99,358.24                 | \$ 99,358.24         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Ventey              | Ventey              | 150 personas          | Administración    |                      | \$ 100,000.00                | \$ -       | \$ 164.67 | \$ 99,835.33                 | \$ 99,835.33         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Cadenqui            | Cadenqui            | 290 personas          | Administración    |                      | \$ 150,000.00                |            | \$ 134.82 | \$ 149,865.18                | \$ 149,865.18        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de El Salto            | El Salto            | 58 personas           | Administración    |                      | \$ 100,000.00                |            | \$ 90.79  | \$ 99,909.21                 | \$ 99,909.21         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de San Juan Tuxtepec   | San Juan Tuxtepec   | 2570 personas         | Administración    |                      | \$ 300,000.00                | \$ -       | \$ 26.51  | \$ 299,973.49                | \$ 299,973.49        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de San Felipe Coamango | San Felipe Coamango | 2792 personas         | Administración    |                      | \$ 350,000.00                | \$ -       | \$ 15.81  | \$ 349,984.19                | \$ 349,984.19        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Dongu               | Dongu               | 1477 personas         | Administración    |                      | \$ 300,000.00                | \$ -       | \$ 94.39  | \$ 299,905.61                | \$ 299,905.61        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Santa Elena         | Santa Elena         | 225 personas          | Administración    |                      | \$ 150,000.00                | \$ -       | \$ 311.55 | \$ 149,688.45                | \$ 149,688.45        | \$ -              | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CONSTITUCIONAL CHAPA DE MOTA, MEX.  
PRESIDENCIA  
2022 - 2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA

CONSTITUCIONAL CHAPA DE MOTA, MEX.  
TESORERÍA  
2022 - 2024  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ

CONSTITUCIONAL CHAPA DE MOTA, MEX.  
CONTRALORIA  
2022 - 2024  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL

CONSTITUCIONAL CHAPA DE MOTA, MEX.  
OBRAS PÚBLICAS  
2022 - 2024  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U.  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública 2022  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005139

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                                                                                               | Ubicación                     | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación  | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción   | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                                                                                             | (6)                           | (7)                   | (8)               | (9)                   | (10)                         | (11)       | (12)        | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación y revestimiento de caminos en la localidad de Darxho                                                                                             | Darxho                        | 83 personas           | Administración    |                       | \$ 100,000.00                | \$ -       | \$ 16.20    | \$ 99,983.80                 | \$ 99,983.80         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 04       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de sanitarios a un costado de Centro Social                                                                                                        | Ventey                        | 50 personas           | Administración    |                       | \$ 230,000.00                | \$ -       | \$ 2.96     | \$ 229,997.04                | \$ 229,997.04        | \$ -              | 100%                                  |
| 03        | 03      | 05         | 01       | 01          | 04       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación de electrificación Tenjay                                                                                                                            | Tenjay                        | 50 personas           | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 419,921.44                | \$ -       | \$ 499.57   | \$ 419,421.87                | \$ 419,421.87        | \$ -              | 100%                                  |
| 03        | 03      | 05         | 01       | 01          | 04       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación de electrificación en Xhote                                                                                                                          | Xhote                         | 50 personas           | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 1,000,000.00              | \$ -       | \$ 1,413.35 | \$ 998,586.65                | \$ 998,586.65        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de Barda Perimetral, banquetas en área de escuelas (Jardín de Niños José María Morelos y Pavón y primaria Generalísimo José María Morelos y Pavón) | Xhote                         | 48 personas           | Contrato          | Adjudicación Directa  | \$ 260,000.00                | \$ -       | \$ 150.00   | \$ 259,850.00                | \$ 259,850.00        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 03         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable                                                                                                           | Ventey                        | 50 personas           | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 950,000.00                | \$ -       | \$ 418.81   | \$ 949,581.19                | \$ 949,581.19        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 03       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de guarniciones y banquetas a un costado de Telesecundaria                                                                                         | Dongu                         | 150 personas          | Contrato          | Invitación Restrígida | \$ 600,000.00                | \$ -       | \$ 0.85     | \$ 599,999.15                | \$ 599,999.15        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 03         | 01       | 2           | 01       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable                                                                                                                      | Macavaca (Santa Ana Macavaca) | 50 personas           | Administración    |                       | \$ 107,000.00                | \$ -       | \$ -        | \$ 107,000.00                | \$ 107,000.00        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 03         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua Potable                                                                                                           | El Salto                      | 91 personas           | Administración    |                       | \$ 80,000.00                 | \$ -       | \$ -        | \$ 80,000.00                 | \$ 80,000.00         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de muro de contención en calle principal Bo. Los Ventura                                                                                           | Tenjay                        | 120 personas          | Administración    |                       | \$ 105,000.00                | \$ -       | \$ -        | \$ 105,000.00                | \$ 105,000.00        | \$ -              | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ

CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL

CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U.  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005140

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                        | Ubicación                     | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción   | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                      | (6)                           | (7)                   | (8)               | (9)                    | (10)                         | (11)       | (12)        | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Los Pinos, El Tepozán y el Rosal          | San Juan Tuxtepec             | 550 personas          | Administración    |                        | \$ 330,000.00                | \$ -       | \$ 116.22   | \$ 329,883.78                | \$ 329,883.78        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de Muro de Contención en Puente Vehicular                                   | Macavaca (Santa Ana Macavaca) | 40 personas           | Administración    |                        | \$ 95,617.08                 | \$ -       | \$ 169.42   | \$ 95,447.66                 | \$ 95,447.66         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 04          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Ampliación de Centro para la Atención Integral de personas Adultas Mayores               | Chapa de Mota                 | 10 personas           | Administración    |                        | \$ 97,055.38                 |            | \$ 599.21   | \$ 96,456.17                 | \$ 96,456.17         | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de barda perimetral en escuela primaria Ricardo Flores Magón CCT 15EPR2744B | El Chabacano                  | 15 personas           | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 850,000.00                | \$ -       | \$ 1,962.22 | \$ 848,037.78                | \$ 848,037.78        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en varios parajes                      | San José Ampabi               | 70 personas           | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 650,000.00                |            | \$ 2,693.18 | \$ 647,306.82                | \$ 647,306.82        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 03       | 25                       | 01 | 01 | Construcción de guarniciones y banquetas a un costado de Telesecundaria                  | Dongu                         | 150 personas          | Contrato          | Adjudicación directa   | \$ 283,105.26                |            | \$ 19.64    | \$ 283,085.62                | \$ 283,085.62        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 03         | 01       | 02          | 01       | 25                       | 01 | 01 | Equipamiento de sistema de agua potable para la comunidad del Puerto                     | El Puerto                     | 34 personas           | Contrato          | Adjudicación directa   | \$ 126,548.23                | \$ -       | \$ 100.01   | \$ 126,448.22                | \$ 126,448.22        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 25                       | 01 | 01 | Rehabilitación de vialidades y caminos bacheo Chapa de Mota Tenjay                       | Chapa de Mota                 | 1550 personas         | Administración    |                        | \$ 148,451.77                | \$ -       | \$ 2.51     | \$ 148,449.26                | \$ 148,449.26        | \$ -              | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA



TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U.  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública 2022  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005141

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                                                                                                                                | Ubicación          | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                                                                                                                              | (6)                | (7)                   | (8)               | (9)                    | (10)                         | (11)       | (12)      | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 03        | 03      | 05         | 01       | 01          | 04       | 26                       | 01 | 01 | Ampliación de Red de energía eléctrica en entronque con libramiento José Ma. Morelos de calle Cerrada Sin nombre, esquina con calle Mariano Matamoros Norte, Colonia Centro, Cabecera Municipal. | Chapa de Mota      | 50 personas           | Contrato          | Adjudicación Directa   | \$ 149,297.39                | \$ -       | \$ -      | \$ 149,297.39                | \$ 149,012.18        | \$ 285.21         | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 26                       | 01 | 01 | Reconstrucción de losas por riesgo de colapso estructural en aulas de la escuela primaria Gustavo Baz Prada con C.C.T.15EPR01391 en la Cabecera Municipal                                        | Cabecera Municipal | 100 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 524,709.27                | \$ -       | \$ -      | \$ 524,709.27                | \$ 524,689.31        | \$ 19.96          | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la localidad de Damate del km 4+590 al km 4+790                                                                                             | Damate             | 100 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,000,000.00              | \$ -       | \$ -      | \$ 1,000,000.00              | \$ 999,640.15        | \$ 359.85         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 04          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Ampliación de Salón de Usos Múltiples, en la localidad de El Quinte                                                                                                                              | El Quinte          | 500 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,000,000.00              | \$ -       | \$ -      | \$ 1,000,000.00              | \$ 999,546.70        | \$ 453.30         | 100%                                  |
| 03        | 03      | 05         | 01       | 01          | 04       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de Electrificación en la localidad de La Soledad                                                                                                                                    | La Soledad         | 35 personas           | Contrato          | Adjudicación Directa   | \$ 500,000.00                | \$ -       | \$ -      | \$ 500,000.00                | \$ 498,004.05        | \$ 1,995.95       | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal en la localidad de los Limones del Km 0+570 al 0+630                                                                        | Los Limones        | 92 personas           | Administración    |                        | \$ 182,245.79                | \$ -       | \$ -      | \$ 182,245.79                | \$ 181,767.17        | \$ 478.62         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 04         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Alumbrado público en canchas deportivas en Unidad Deportiva, en la Localidad de San Gabriel                                                                                                      | San Gabriel        | 1000 personas         | Contrato          | Adjudicación Directa   | \$ 325,000.00                | \$ -       | \$ -      | \$ 325,000.00                | \$ 324,857.90        | \$ 142.10         | 100%                                  |
| 01        | 07      | 01         | 01       | 01          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Ampliación de alcance del Sistema de videovigilancia                                                                                                                                             | Varias localidades | 1000 personas         | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 636,212.92                | \$ -       | \$ -      | \$ 636,212.92                | \$ 636,212.92        | \$ -              | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ

CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U.  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública 2022  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005142

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                                                                                       | Ubicación                     | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                                                                                     | (6)                           | (7)                   | (8)               | (9)                    | (10)                         | (11)       | (12)      | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento hidráulico camino entronque El Quinte-Chapa de Mota a campo de fut-bol del Km. 0+055 al 0+155                                 | El Puerto                     | 50 personas           | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 540,000.00                | \$ -       | \$ -      | \$ 540,000.00                | \$ 538,436.16        | \$ 1,563.84       | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento hidráulico en camino del campo de fut-bol hacia San Juan Tuxtepec Bo. Santa Bárbara del Km 0+190 al 0+280                     | El Puerto                     | 596 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 520,538.40                | \$ -       | \$ -      | \$ 520,538.40                | \$ 520,325.20        | \$ 213.20         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 04          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de paradero de camiones en carretera El Quinte-Chapa de Mota, en la localidad de la Esperanza                                              | La Esperanza                  | 300 personas          | Contrato          | Adjudicación directa   | \$ 167,754.21                |            | \$ -      | \$ 167,754.21                | \$ 167,739.35        | \$ 14.86          | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 26                       | 01 | 01 | Reconstrucción de Barda con riesgo por colapso estructural, desplomada y a punto de voltearse en Telesecundaria Gral Lázaro Cárdenas del Río 15ETV0357V | Santa María                   | 100 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 323,688.71                | \$ -       | \$ -      | \$ 323,688.71                | \$ 323,193.06        | \$ 495.65         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en carretera principal Macavaca - Barajas del Km 0+751 al 0+927                                       | Macavaca (Santa Ana Macavaca) | 426 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,000,000.00              |            | \$ -      | \$ 1,000,000.00              | \$ 999,712.28        | \$ 287.72         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 03       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de andador en carretera Chapa de Mota-Jilotepec del km 1+000 al km 1+300 en la localidad de Mefi                                           | Mefi                          | 850 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,400,000.00              |            | \$ -      | \$ 1,400,000.00              | \$ 1,394,729.55      | \$ 5,270.45       | 100%                                  |
|           |         |            |          |             |          |                          |    |    |                                                                                                                                                         |                               |                       |                   |                        | \$ -                         |            |           |                              |                      |                   |                                       |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA



TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005143

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                                                                                                                  | Ubicación                                                                                                             | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                                                                                                                | (6)                                                                                                                   | (7)                   | (8)               | (9)                    | (10)                         | (11)       | (12)      | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de camellón carretera Ixtlahuaca - Jilotepec del Km. 41+400 al 41+900                                                                                                 | San Gabriel                                                                                                           | 500 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 760,000.00                | \$ -       | \$ -      | \$ 760,000.00                | \$ 758,261.76        | \$ 1,738.24       | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento hidráulico en Lindero Ejido de San Felipe Coamango y Las Xhinas Km 0+000 al 0+180                                                                        | Santa Elena                                                                                                           | 100 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,000,000.00              | \$ -       | \$ -      | \$ 1,000,000.00              | \$ 998,549.44        | \$ 1,450.56       | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico                                                                                                                                  | Venu                                                                                                                  | 160 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 900,000.00                | \$ -       | \$ -      | \$ 900,000.00                | \$ 899,056.17        | \$ 943.83         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 26                       | 01 | 01 | Reconstrucción de puente por riesgo de colapso estructural a un costado de la Unidad Deportiva                                                                                     | Venu                                                                                                                  | 200 personas          | Administración    |                        | \$ 125,000.00                | \$ -       | \$ -      | \$ 125,000.00                | \$ 125,000.00        | \$ -              | 100%                                  |
| 01        | 07      | 01         | 01       | 01          | 02       | 26                       | 01 | 01 | Ampliación de cobertura y alcance de Sistema de videovigilancia                                                                                                                    | Varías localidades                                                                                                    | 1000 personas         | Administración    |                        | \$ 636,212.92                | \$ -       | \$ -      | \$ 636,212.92                | \$ 636,212.92        | \$ -              | 100%                                  |
| 01        | 03      | 08         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Pago a Calificadora                                                                                                                                                                | Todo el Municipio                                                                                                     | 3000 personas         | Administración    |                        | \$ 243,856.64                | \$ -       | \$ -      | \$ 243,856.64                | \$ 243,856.64        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 04         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Suministro e Instalación de luminarias en las localidades de Cabecera Municipal, Tenjay, La Esperanza, San Francisco de las Tablas, Dongu, San Juan Tuxtepec y San Felipe Coamango | Cabecera Municipal, Tenjay, La Esperanza, San Francisco de las Tablas, Dongu, San Juan Tuxtepec y San Felipe Coamango | 8500 personas         | Administración    |                        | \$ 311,212.92                | \$ -       | \$ -      | \$ 311,212.92                | \$ 310,880.00        | \$ 332.92         | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de barda perimetral en Esc. Primaria Sor Juana Inés de la Cruz C.C.T. 15EPR27430                                                                                      | La Soledad                                                                                                            | 100 personas          | Contrato          | Adjudicación directa   | \$ 200,000.00                | \$ -       | \$ -      | \$ 200,000.00                | \$ 199,850.86        | \$ 149.14         | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA



TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005144

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                                                                                         | Ubicación          | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación    | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                                                                                       | (6)                | (7)                   | (8)               | (9)                     | (10)                         | (11)       | (12)      | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de módulo sanitario en escuela primaria Ricardo Flores Magón C. C. T.: 15DPR2084K en la comunidad de Santa Elena                             | Santa Elena        | 100 personas          | Contrato          | Invitación Restringsida | \$ 721,166.07                | \$ -       | \$ -      | \$ 721,166.07                | \$ 720,641.07        | \$ 525.00         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Pavimentación con concreto hidráulico de camino entronque camino principal del km 0+325 al km. 0+565, en la localidad de Cadenqui                         | Cadenqui           | 150 personas          | Contrato          | Invitación Restringsida | \$ 1,517,692.50              | \$ -       | \$ -      | \$ 1,517,692.50              | \$ 1,517,217.53      | \$ 474.97         | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 26                       | 01 | 01 | Reconstrucción de losas por riesgo de colapso estructural en aulas de la escuela primaria Gustavo Baz Prada con C.C.T.15EPR0139I en la Cabecera Municipal | Cabecera Municipal | 96 personas           | Contrato          | Adjudicación directa    | \$ 323,397.98                |            | \$ -      | \$ 323,397.98                | \$ 323,224.14        | \$ 173.84         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de muro de contención por riesgo de colapso y deslave de talud con bloqueo de vialidad principal                                             | Venú               | 140 personas          | Administración    |                         | \$ 150,000.00                | \$ -       | \$ -      | \$ 150,000.00                | \$ 149,659.02        | \$ 340.98         | 100%                                  |
| 02        | 05      | 01         | 01       | 01          | 06       | 26                       | 01 | 01 | Reconstrucción de Barda con riesgo por colapso estructural, desplomada y a punto de voltearse en escuela primaria general Ignacio Allende CCT 15EPR0140Y  | Santa María        | 250 personas          | Contrato          | Invitación Restringsida | \$ 500,000.00                |            | \$ -      | \$ 500,000.00                | \$ 499,585.66        | \$ 414.34         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal en la localidad del Quinte del Km 0+000 al 0+150                                     | El Quinte          | 632 personas          | Contrato          | Invitación Restringsida | \$ 780,000.00                |            | \$ -      | \$ 780,000.00                | \$ 779,928.73        | \$ 71.27          | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA



TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U.  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)


Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

005145 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)


| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                                                                                                                                       | Ubicación                                                                                                                                   | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                                                                                                                                     | (6)                                                                                                                                         | (7)                   | (8)               | (9)                    | (10)                         | (11)       | (12)      | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 03        | 03      | 05         | 01       | 01          | 04       | 26                       | 01 | 01 | Ampliación de electrificación de La Loma hacia la Capilla de San Miguel Km 0+840 al 1+290                                                                                                               | Xhoñe                                                                                                                                       | 50 personas           | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 800,000.00                | \$ -       | \$ -      | \$ 800,000.00                | \$ 799,580.09        | \$ 419.91         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en camino de Emiliano Zapata del Km 0+400 al 0+540                                                                                                    | Eljido de San Felipe Coamango                                                                                                               | 1341 personas         | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 843,133.25                | \$ -       | \$ -      | \$ 843,133.25                | \$ 841,876.77        | \$ 1,256.48       | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Construcción de pavimento hidráulico del Km 0+000 al 0+100                                                                                                                                              | La Esperanza                                                                                                                                | 596 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 750,627.67                | \$ -       | \$ -      | \$ 750,627.67                | \$ 749,746.52        | \$ 881.15         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 04         | 01       | 02          | 01       | 26                       | 01 | 01 | Suministro y colocación de luminarias en las localidades de San Gabriel, Tenjay, San Juan Tuxtepec, San Felipe Coamango, Dongu, La Esperanza, Cabecera Municipal, San Francisco de las Tablas, Macavaca | San Gabriel, Tenjay, San Juan Tuxtepec, San Felipe Coamango, Dongu, La Esperanza, Cabecera Municipal, San Francisco de las Tablas, Macavaca | 9500 personas         | Administración    |                        | \$ 636,212.92                | \$ -       | \$ -      | \$ 636,212.92                | \$ 636,035.39        | \$ 177.53         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 04       | 26                       | 01 | 02 | Modernización y mejoramiento de Jardín Municipal                                                                                                                                                        | Chapa de Mota                                                                                                                               | 25000 personas        | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,900,000.00              | \$ -       | \$ 562.71 | \$ 1,899,437.29              | \$ 1,899,437.29      | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 26                       | 01 | 02 | Señalamiento vial y conformación de Imagen urbana                                                                                                                                                       | Varías localidades                                                                                                                          | 25000 personas        | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,600,000.00              | \$ -       | \$ 52.88  | \$ 1,599,947.12              | \$ 1,599,947.12      | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 04          | 01       | 26                       | 01 | 02 | Terminación de Plaza Gastronómica                                                                                                                                                                       | Cabecera Municipal                                                                                                                          | 1800 personas         | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 1,250,000.00              | \$ -       | \$ -      | \$ 1,250,000.00              | \$ 1,199,966.80      | \$ 50,033.20      | 100%                                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA




  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ



  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERÉNICE CRUZ ESQUIVEL



  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U.  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO



Cuenta Pública  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

005146

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Chapa de Mota, 0033.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |    |    | Nombre de la obra                                                                                     | Ubicación          | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación   | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)       |         |            |          |             |          | (4)                      |    |    | (5)                                                                                                   | (6)                | (7)                   | (8)               | (9)                    | (10)                         | (11)         | (12)      | (13)                         | (14)                 | (15)              | (16)                                  |
| 02        | 01      | 01         | 01       | 01          | 01       | 26                       | 01 | 02 | Saneamiento de basurero municipal                                                                     | Cabecera Municipal | 27550 personas        | Contrato          | Adjudicación Directa   | \$ 250,000.00                | \$ -         | \$ -      | \$ 250,000.00                | \$ 249,826.00        | \$ 174.00         | 100%                                  |
|           |         |            |          |             |          |                          |    |    | Rehabilitación de Auditorio municipal                                                                 | Cabecera Municipal | 650 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 350,000.00                | \$ -         | \$ -      | \$ 350,000.00                | \$ 349,982.21        | \$ 17.79          | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 04          | 02       | 26                       | 01 | 02 | Apoyo a la infraestructura municipal                                                                  | Varías localidades | 12000 personas        | Administración    |                        | \$ 800,000.00                |              | \$ -      | \$ 800,000.00                | \$ 799,926.32        | \$ 73.68          | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 04          | 02       | 26                       | 01 | 02 | Modernización y mejoramiento de Jardín Municipal Segunda etapa                                        | Cabecera Municipal | 810 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 700,615.59                | \$ -         | \$ -      | \$ 700,615.59                | \$ 699,514.34        | \$ 1,101.25       | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 02          | 04       | 26                       | 01 | 02 | Rehabilitación de caminos                                                                             | Varías localidades | 300 personas          | Administración    |                        | \$ 150,000.00                | \$ -         | \$ -      | \$ 150,000.00                | \$ 149,712.50        | \$ 287.50         | 100%                                  |
| 02        | 02      | 01         | 01       | 03          | 02       | 26                       | 01 | 02 | Apoyo especial a productores agrícolas                                                                | Varías localidades | 186 personas          | Administración    |                        | \$ 139,765.00                | \$ 64,000.00 | \$ -      | \$ 203,765.00                | \$ 167,322.04        | \$ 36,442.96      | 100%                                  |
| 03        | 02      | 01         | 01       | 02          | 01       | 11                       | 01 | 01 | Construcción de drenaje sanitario en el municipio de Chapa de Mota, localidad de Dongu, calle Capulín | Dongu              | 100 personas          | Contrato          | Invitación Restringida | \$ 778,351.71                |              | \$ -      | \$ 778,351.71                | \$ 778,351.71        | \$ -              | 100%                                  |
| 02        | 01      | 03         | 01       | 01          | 01       | 26                       | 01 | 03 |                                                                                                       |                    |                       |                   |                        |                              | \$ -         |           |                              |                      |                   |                                       |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROF. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA



TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D.U.  
ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO