

DETALLE_P_LLE_P_CICLO	DETALLE_P_LLE_P_TRIM	DETALLE_P_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_RESPOSTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION	DETALLE_PROYECTO_E_PROY_NUMER_POB	DETALLE_PROYECTO_ALL_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_PROYECT_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_PROYECT_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_E_PROY_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_E_PROY_TIPO_GEOREFE	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIA_NANCIO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIA_ANCIO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIA_ANCIO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIA_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIA_PAGADO	AVANCE_FINANCIA_ANCIO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS_FOTOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2024	5	MEX240302408246	Proyecto de inversión	800000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 31792	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	31792	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:32, direccion:TERRACERÍA A TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	28-05-2024	28-06-2024	28-06-2024	798260	798260	798260	798260	798260	{cto1: {tipo_obra:Obras, avance:40.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}}	{2408246/proyecto, _PROCESO, 2408246/proyecto, _INICIO, 2408246/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302410756	Proyecto de inversión	800000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL DEPOSITO - 163895	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	163895	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	15-07-2024	09-08-2024	09-08-2024	799700.15	799700.15	799700.15	799700.2	799700	{cto1: {tipo_obra:Obras, avance:9.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{2410756/proyecto, _INICIO, 2410756/proyecto, _PROCESO, 2410756/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302410766	Proyecto de inversión	150000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 164225	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	164225	S	596	589	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	08-07-2024	30-11-2024	30-11-2024	149973.08	149973.08	149973.08	149973.1	149973	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, avance:3930.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3930.0}}	{2410766/proyecto, _INICIO, 2410766/proyecto, _PROCESO, 2410766/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302410793	Proyecto de inversión	100000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MEFI - 164956	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	164956	S	277	270	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3070.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	05-07-2024	23-11-2024	23-11-2024	99949.7	99949.7	99949.7	99949.7	99949.7	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, avance:3070.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3070.0}}	{2410793/proyecto, _PROCESO, 2410793/proyecto, _FIN, 2410793/proyecto, _INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302410796	Proyecto de inversión	100000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA - 165035	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	165035	S	177	173	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2245.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	15-07-2024	16-11-2024	16-11-2024	99900.5	99900.5	99900.5	99900.5	99900.5	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, avance:2245.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2245.0}}	{2410796/proyecto, _INICIO, 2410796/proyecto, _PROCESO, 2410796/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302410801	Proyecto de inversión	150000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 165103	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	165103	S	895	842	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	15-07-2024	16-11-2024	16-11-2024	149986.81	149986.81	149986.81	149986.8	149987	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, avance:3260.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3260.0}}	{2410801/proyecto, _PROCESO, 2410801/proyecto, _INICIO, 2410801/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302411035	Proyecto de inversión	100000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	173078	S	43	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1660.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	22-07-2024	23-11-2024	23-11-2024	99894.55	99894.55	99894.55	99894.55	99894.6	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, avance:1660.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1660.0}}	{2411035/proyecto, _PROCESO, 2411035/proyecto, _FIN, 2411035/proyecto, _INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302413164	Proyecto de inversión	250000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 188973	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	188973	S	2642	2499	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:TERRACERÍA A TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	17-07-2024	16-11-2024	16-11-2024	249802.28	249802.28	249802.28	249802.3	249802	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, avance:4645.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4645.0}}	{2413164/proyecto, _INICIO, 2413164/proyecto, _PROCESO, 2413164/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302424165	Proyecto de inversión	150000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE BARAJAS - 262451	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	262451	S	384	381	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4444.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	02-09-2024	30-11-2024	30-11-2024	149903.48	149903.48	149903.48	149903.5	149903	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, avance:4444.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4444.0}}	{2424165/proyecto, _PROCESO, 2424165/proyecto, _INICIO, 2424165/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302427711	Proyecto de inversión	470000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TENIAY - 281687	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	281687	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	01-10-2024	30-10-2024	30-10-2024	748294.17	748294.17	748294.17	748294.2	748294	{cto1: {tipo_obra:Obras, avance:4.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{2427711/proyecto, _INICIO, 2427711/proyecto, _PROCESO, 2427711/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240202356382	Proyecto de inversión	600000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE XHISDA, BO. LA CRUZ - 31223	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	31223	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE CERRO DE XHISDA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	01-05-2024	25-06-2024	25-06-2024	599364.03	599364.03	599364.03	599364	599364	{cto1: {tipo_obra:Obras, avance:623.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:623.0}}	{2356382/proyecto, _PROCESO, 2356382/proyecto, _INICIO, 2356382/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240202357245	Proyecto de inversión	700000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DOS TRAMOS - 34039	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	34039	S	15	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:715.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:49, direccion:TERRACERÍA A TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	06-05-2024	10-06-2024	10-06-2024	699824.03	699824.03	699824.03	699824	699824	{cto1: {tipo_obra:Obras, avance:715.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:715.0}}	{2357245/proyecto, _PROCESO, 2357245/proyecto, _FIN, 2357245/proyecto, _INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240202357295	Proyecto de inversión	900000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BO. EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 31337	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	31337	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN PASEO DE PEATONES A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	01-05-2024	25-06-2024	25-06-2024	1109601	1109600.98	1109600.98	1109601	1109601	{cto1: {tipo_obra:Obras, avance:300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}}	{2357295/proyecto, _INICIO, 2357295/proyecto, _PROCESO, 2357295/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302410755	Proyecto de inversión	100000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DANKHO - 163866	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	163866	S	39	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1050.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	01-07-2024	16-11-2024	16-11-2024	99972	99972	99972	99972	99972	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, avance:2215.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2215.0}}	{2410755/proyecto, _INICIO, 2410755/proyecto, _PROCESO, 2410755/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240302411070	Proyecto de inversión	1538014	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO EJIDO DE BARAJAS - 175020	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	175020	S	384	381	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1050.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	22-07-2024	19-10-2024	19-10-2024	1537764.6	1537764.6	1537764.6	1537765	1537765	{cto1: {tipo_obra:Obras, avance:3185.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3185.0}}	{2411070/proyecto, _PROCESO, 2411070/proyecto, _FIN, 2411070/proyecto, _INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	MEX240202376177	Proyecto de inversión	1000000	{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUACATILLO - 97566	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	97566	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1050.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:CALLE EL AGUACATILLO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 173078}}	15-06-2024	27-07-2024	27-07-2024	999976.27	999976.27	999976.27	999976.3	999976	{cto1: {tipo_obra:Obras, avance:1050.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1050.0}}	{2376177/proyecto, _PROCESO, 2376177/proyecto, _INICIO, 2376177/proyecto, _FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

[illegible]

DETALLE_P_CICLO	DETALLE_P_TRIM	DETALLE_P_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_ID_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_INSTITUCION	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_NUMER_POB	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_TPO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_FINANCIADO	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_PAGADO	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_CONTRATOS	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_AVANCES_FISI	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_FOTOS	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_ESTATUS	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_FLUJO	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_OBSERVACIONES	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_OBSERVACIONES				
2024	5	MEX240302415367	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 206098	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	206098	S	50	50	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os lineales, meta:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CARRETERA A MUNICIPAL LIBRE	19-08-2024	17-09-2024	349936.91	349936.91	349936.91	349936.9	349937	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os lineales, avance:200.0}}	{2415367/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302418135	Proyecto de inversión	387190.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL - 222557	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	222557	S	436	429	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os Cuadrados, meta:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA	12-08-2024	16-11-2024	387028.9	387028.9	387028.9	387028.9	387029	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os Cuadrados, avance:801.6}}	{2418135/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302424160	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MACAVACA - 262427	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	262427	S	219	207	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os lineales, meta:2000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO	02-09-2024	30-11-2024	149975.18	149975.18	149975.18	149975.2	149975	{cto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con	{meta1: {unidad_medid a:Metros os lineales, avance:3955.0}}	{2424160/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240202393952	Proyecto de inversión	380000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES CCT 15EPR2996F - 170661	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	170661	S	45	55	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os lineales, meta:80.0, meta_modi ficada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:49, direccion:CARRETERA A MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA	15-07-2024	20-09-2024	379959.44	379959.44	379959.44	379959.4	379959	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os lineales, avance:70.0}}	{2393952/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302409459	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO - 100771	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	100771	S	105	95	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os cúbicos, meta:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CARRETERA	10-07-2024	12-09-2024	1249224.9	1249224.88	1249224.88	1249225	1249225	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os cúbicos, avance:734.83}}	{2409459/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302411067	Proyecto de inversión	123739.4	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO MACAVACA - 174891	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	174891	S	219	207	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os Cuadrados, meta:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO	22-07-2024	26-10-2024	123295.98	123295.98	123295.98	123296	123296	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os Cuadrados, avance:734.83}}	{2411067/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302413735	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BARAJAS - 192473	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	192473	S	113	96	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os Cuadrados, meta:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO	26-08-2024	30-11-2024	99906.14	99906.14	99906.14	99906.14	99906.1	{cto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con	{meta1: {unidad_medid a:Metros os Cuadrados, avance:2915.0}}	{2413735/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302413964	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIO, BO. LAS XHINDAS - 194212	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	194212	S	500	400	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os Cuadrados, meta:480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CALLE LIRIO EJIDO SAN	12-08-2024	12-09-2024	599780.66	599780.66	599780.66	599780.7	599781	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os Cuadrados, avance:308.8}}	{2413964/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302436515	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERBENA - 321742	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	321742	S	150	150	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os Cuadrados, meta:480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CALLE VERBENA PUEBLO SAN FELIPE	15-10-2024	15-11-2024	499021.48	499021.48	499021.48	499021.5	499021	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os Cuadrados, avance:484.0}}	{2436515/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302409428	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE - 99111	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	99111	S	18	17	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os lineales, meta:68.0, meta_modi ficada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA	01-07-2024	11-08-2024	449856.42	449856.42	449856.42	449856.4	449856	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os lineales, avance:68.0}}	{2409428/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302410784	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD BARAJAS - 164675	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	164675	S	130	96	0	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:TERRACERÍ A TRAMO CARRETERA MACAVACA -	15-07-2024	07-09-2024	999339.73	999339.73	999339.73	999339.73	999340	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:1.0}}	{2410784/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302410952	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL - 170216	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	170216	S	130	120	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os lineales, meta:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CARRETERA A MUNICIPAL LIBRE	15-07-2024	20-09-2024	499918.63	499918.63	499918.63	499918.6	499919	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os lineales, avance:340.0}}	{2410952/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302414668	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 200849	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	200849	S	170	170	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os Cuadrados, meta:2030.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA	15-08-2024	15-11-2024	999378.84	999378.84	999378.84	999378.8	999379	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os Cuadrados, avance:2030.0}}	{2414668/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302410999	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TENIAY - 171812	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	171812	S	674	650	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os Cuadrados, meta:1305.0, meta_modi ficada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA	10-07-2024	09-11-2024	85768.07	85768.07	85768.07	85768.07	85768.1	{cto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con	{meta1: {unidad_medid a:Metros os Cuadrados, avance:2030.0}}	{2410999/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302411056	Proyecto de inversión	1220000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DAMATÉ - 174452	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	174452	S	65	66	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os lineales, meta:1305.0, meta_modi ficada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CARRETERA A MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO MACAVACA -	01-07-2024	15-08-2024	1219820	1219820.02	1219820.02	1219820	1219820	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os lineales, avance:1316.0}}	{2411056/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	MEX240302411076	Proyecto de inversión	127400.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES}}	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO VENTY - 175122	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	175122	S	185	170	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros os Cuadrados, meta:1060.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO	29-07-2024	26-10-2024	126747.67	126747.67	126747.67	126747.7	126748	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:2024-	{meta1: {unidad_medid a:Metros os Cuadrados, avance:1060.0}}	{2411076/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_P_CICLO	DETALLE_P_TRIM	DETALLE_P_FOLIO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT_CATEGORIA	DETALLE_PROYECT_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_PR	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_ECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_INSTITUCION	DETALLE_PROYECTO_OYECTO_N_EJECUTO	DETALLE_PROYECTO_E_PROY_NUMER_O_PRO	DETALLE_PROYECTO_DETALL_POB_LACI	DETALLE_PROYECTO_PROYECT_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_PROYECT_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_PROYECT_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_E_PROY_TIPO_GEOREFE	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FCTO_FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIA_NANCIO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIA_ANCIO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIA_ANCIO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIA_ERJERCIDO	AVANCE_FINANCIA_PAGADO	AVANCE_FINANCIA_CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	AVANCES_FISCOS_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2024	5	MEX240302413228	Proyecto de inversión		200000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CADENQUI - 189400	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	189400	5	419	407	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1020.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 6, direccion: CAMINO TRAMO CAMINO	05-08-2024	30-11-2024	199946.18	199946.18	199946.18	199946.2	199946	{cto1: {tipo_obra: A, administracion: directa, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4275.0}}	{foto1: {url: '2413228/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240302413730	Proyecto de inversión		100000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CADENQUI - 192454	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	192454	5	76	63	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1020.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 7, direccion: CAMINO TRAMO CAMINO	26-08-2024	30-11-2024	99916.31	99916.31	99916.31	99916.31	99916.3	{cto1: {tipo_obra: A, administracion: directa, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2455.0}}	{foto1: {url: '2413730/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240302414225	Proyecto de inversión		500000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 196474	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	196474	5	1250	1000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1020.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 20, direccion: CALLE COAMANGO PUEBLO SAN FELIPE	19-08-2024	30-09-2024	499997.78	499997.78	499997.78	499997.8	499998	{cto1: {tipo_obra: A, administracion: directa, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1600.0}}	{foto1: {url: '2414225/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240302421558	Proyecto de inversión		501012.3	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO LA LADERA - 242084	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	242084	5	284	303	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1020.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 12, direccion: CAMINO TRAMO CAMINO	26-08-2024	26-10-2024	499654.35	499654.35	499654.35	499654.4	499654	{cto1: {tipo_obra: O, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1105.0}}	{foto1: {url: '2421558/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240302436041	Proyecto de inversión		500000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, BO. LA LAGUNA - 319772	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	319772	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 550.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 8, direccion: CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC PUEBLO DONGU, CHAPA DE MOTA	15-10-2024	15-11-2024	499886.56	499886.56	499886.56	499886.6	499887	{cto1: {tipo_obra: O, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 426.0}}	{foto1: {url: '2436041/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240202356110	Proyecto de inversión		471197	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAGUNA REAL, BO. LA LAGUNA - 30347	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	30347	5	75	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 218.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 8, direccion: CALLE LAGUNA REAL PUEBLO DONGU, CHAPA DE MOTA	01-05-2024	25-06-2024	471127.48	471127.48	471127.48	471127.5	471127	{cto1: {tipo_obra: O, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 250.0}}	{foto1: {url: '2356110/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240202357507	Proyecto de inversión		1000000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERANIO - 31821	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	31821	5	70	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1057.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 20, direccion: CALLE GERANIO PUEBLO SAN FELIPE	02-05-2024	03-06-2024	999665.03	999665.03	999665.03	999665	999665	{cto1: {tipo_obra: O, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1026.0}}	{foto1: {url: '2357507/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240202390832	Proyecto de inversión		250000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 152666	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	152666	5	1648	1590	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1200.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 8, direccion: CAMINO TRAMO CAMINO	26-06-2024	12-11-2024	199946.81	199946.81	199946.81	199946.8	199947	{cto1: {tipo_obra: A, administracion: directa, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4564.7}}	{foto1: {url: '2390832/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240202392439	Proyecto de inversión		650000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 164044	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	164044	5	436	429	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 600.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 1, direccion: CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO CHAPA DE MOTA, 54350	22-07-2024	02-09-2024	649600.26	649600.26	649600.26	649600.3	649600	{cto1: {tipo_obra: O, numero_contrato: 2024-FAISMUN-02, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 625.98}}	{foto1: {url: '2392439/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240302409392	Proyecto de inversión		1100000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL DEPORTIVO - 96372	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	96372	5	25	25	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1200.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 27, direccion: TERRACERÍA TRAMO CAMINO	13-06-2024	10-07-2024	1098773.9	1098773.85	1098773.85	1098774	1098774	{cto1: {tipo_obra: A, administracion: directa, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 14.0}}	{foto1: {url: '2409392/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240302411017	Proyecto de inversión		100000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA - 172282	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	172282	5	284	303	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1116.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 12, direccion: CAMINO TRAMO CAMINO	10-07-2024	15-11-2024	99841.17	99841.17	99841.17	99841.17	99841.2	{cto1: {tipo_obra: A, administracion: directa, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6000.0}}	{foto1: {url: '2411017/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240402460011	Proyecto de inversión		1000000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 374707	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	374707	5	50	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1116.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 8, direccion: CALLE AGUA FRIA PUEBLO DONGU, 54385	25-11-2024	14-12-2024	999957.26	999957.26	999957.26	999957.3	999957	{cto1: {tipo_obra: O, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1123.0}}	{foto1: {url: '2460011/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240402462546	Proyecto de inversión		200000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 381926	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	381926	5	1648	1590	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1200.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 8, direccion: CAMINO TRAMO CAMINO	18-11-2024	14-12-2024	199926	199926	199926	199926	199926	{cto1: {tipo_obra: A, administracion: directa, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2462546.0}}	{foto1: {url: '2462546/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: Se ejercieron	{observación: RECHAZA FOLIO			
2024	5	MEX240402462567	Proyecto de inversión		240569.9	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 381974	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	381974	5	2894	2691	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1200.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 20, direccion: CAMINO TRAMO CAMINO	18-11-2024	14-12-2024	240410	240410	240410	240410	240410	{cto1: {tipo_obra: A, administracion: directa, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2462567.0}}	{foto1: {url: '2462567/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240402464342	Proyecto de inversión		1000000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 324851	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	324851	5	25	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1116.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 17, direccion: CARRITERA TRAMO CAMINO	01-10-2024	29-11-2024	999744.84	999744.84	999744.84	999744.8	999745	{cto1: {tipo_obra: O, numero_contrato: 2024-FAISMUN-07, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1123.0}}	{foto1: {url: '2464342/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	5	MEX240402469074	Proyecto de inversión		400000	{ff1: {ciclo_recursos: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERACIONES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA - 397529	15	México	26	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapa de Mota	397529	5	25	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 462.0, meta_modificadora: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 25, direccion: CAMINO TRAMO CARRETERA CHAPA DE MOTA JILOTEPEC - SANTA	29-11-2024	15-12-2024	399593.84	399593.84	399593.84	399593.8	399594	{cto1: {tipo_obra: O, numero_contrato: 2024-FAISMUN-39, contratista: C	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 462.0}}	{foto1: {url: '2469074/proyecto_inicio.jpg', descripcion: 'Inicio de obra'}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: SE RECHAZA FOLIO PARA SU CORRECCIÓN OBRA AL 100%			